עדכון ביניים 2019 – פרויקט דיור מוגן אטלנטה

פרויקט הקמת בתי הדיור המוגן (Assisted Living) שבאזור המטרופולין של אטלנטה, ארה"ב מורכב מ- 3 נכסים שונים הנמצאים בצפון העיר אטלנטה. בכל נכס שכזה, מוקמות יחידות של דיור עם עזרה ((Assisted Living (AL) וכן יחידות דיור לסובלים ממחלות דמנטיות למיניהן ((Memory Care (MC). כל 3 הנכסים נמצאים בתהליכי פיתוח שונים.

- Ellijay- הפרויקט הראשון שנקנה (קרקע) נמצא בשלבי פיתוח מתקדמים. שלב הכנת הקרקע הסתיים, היסודות והיציקות לבסיסי המבנים נוצקו זה מכבר וכן עבודת הקמת השלד נמצאת בעיצומה (ראו תמונות מצורפות).
  הפרויקט עומד בלוח הזמנים המקורי וכן בתקציב שהוגדר עבורו. אנו מצפים לסיום העבודות ותחילת אכלוס של דיירים ראשונים בחודש יולי 2020.
- Dawsonville – הנכס השני שנרכש לפני 3 חודשים לערך – שלב הכנת הקרקע הסתיים (תשתיות מים, ניקוז וכו') ועתה נערכים לשלב יציקות היסודות והבסיס של המבנים. אנו מצפים שבחודש ינואר 2020 תתחיל עבודת המסגרות על המבנים עצמם.
- Hoschton – הנכס השלישי שנרכש לפני חודש וחצי – אנו נמצאים בעיצומו של שלב הכנת הקרקע – יישור המפלסים השונים וכן תיחום השטח למבנים עצמם.

כל הפרויקטים עומדים בלוחות הזמנים שהוגדרו עבורם עד כה. בסיור האחרון שערכנו בכל הנכסים (בשבוע שעבר), התרשמנו (שוב) מיכולתו הרבה של השותף המקומי וצוותו לעמוד בכל הציפיות ולהביא את כל הנכסים לגמר ברמה הגבוהה ביותר ובתקציב שהוגדר מראש.