עדכון רבעון 2 2020 – פרויקט דיור מוגן אטלנטה

פרויקט הקמת בתי הדיור המוגן (Assisted Living) שבאזור המטרופולין של אטלנטה, ארה"ב מורכב מ- 3 נכסים שונים הנמצאים בצפון העיר אטלנטה. בכל נכס שכזה, מוקמות יחידות של דיור עם עזרה ((Assisted Living (AL) וכן יחידות דיור לסובלים ממחלות דמנטיות למיניהן ((Memory Care (MC). כל 3 הנכסים נמצאים בתהליכי פיתוח שונים.

- Ellijay- הינו הפרויקט הראשון שנרכש, ואנו שמחים לבשר שהבנייה הסתיימה ואנו ממתינים לאישור אכלוס לנכס. אישור זה צפוי להתקבל במהלך חודש אוגוסט הקרוב. נכון לרגע זה יש כבר הרשמות לדיירים עבור הדיור המוקדם וכן תשלום פיקדונות של כ- 15 דיירים ראשונים. כמו כן, ישנה הרשמה להשכרה של יחידות ה- Independent Living שהינן חלק מתוך המתחם הכולל של יחידות הדיור.
  השותף המנהל לא חרג מתקציב הבנייה והעלויות תואמות את התכנית העסקית.

- Dawsonville – הנכס השני שנרכש – בחודש מאי החלה הבנייה של הנכס, הוא נמסר באיחור של כחודש לקבלן, וזאת בעקבות הגשמים שפקדו את האזור ולא בגלל מגיפת הקורונה. נכון לזמן זה נוצלו כ- 20% מסך תקציב ההקמה המקורי.

- Hoschton – הנכס השלישי שנרכש – הפרויקט לקראת עליה לקרקע ונראה כי לא אמורות להיות חריגות מהתקציב או מלוחות הזמנים.
  צפי האכלוס של הפרויקט הינו יולי 2021 – שנה מהיום.