Assisted Living, Georgia, USA

עדכון רבעון 04|20

פרטי הנכס

מיקום הנכס	Ellijay, Dawsonville Hoschton, GA
סוג הנכס	בתי דיור מוגן
תאריך ההשקעה	מאי 2019 (קריאה ראשונה)
הון מושקע	$6,500,000
שותף מנהל	בוליגו קפיטל בע"מ
תפוסה	בשלבי בנייה

עדכון רבעון 04/2020

במהלך הרבעון האחרון של השנה ביצוע הפרויקטים השונים המשיך כמתוכנן:

Ellijay, GA - כפי שדיווחנו ברבעון הקודם, עבודות הבניה הסתיימו ובמהלך הרבעון האחרון כבר נכנסו בפועל 28 דיירים מתוך סך הדיירים שהפקידו מקדמות. למרות המגיפה המשתוללת בארה"ב, אנו צופים שיעדי השכירות יתממשו והנכס יאוכלס בשיעור של 70% עד סוף שנת הפעילות הראשונה. לצערנו, המגיפה לא פסחה על נכס זה ושני דיירים נדבקו ונפטרו מהמחלה. בעקבות כך, חברת הניהול קשרה קשר עם בית מרקחת אזורי והחלה לחסן את הצוות וכל הדיירים.

Dawsonville, GA - למרות עיכוב של חודשיים בלוחות הזמנים, בניית הפרויקט התקדמה מאוד ברבעון האחרון והצפי הוא שיפתח לאכלוס במהלך הרבעון השני של 2021 .
צוות השיווק התגבש וחומרי השיווק נמצאים בהכנה. במסגרת פיילוט שערכה חברת הניהול התקבלו פיקדונות ל- 8 הדירות הראשונות.

Hoschton, GA – בניית הנכס מתקדמת כמתוכנן ועבודות הקונסטרוקציה מתקדמות בכל אגפיו. הבניה צפויה להסתיים בסוף הרבעון השני של השנה.
בנוסף, משרד מכירות נייד צפוי להגיע בסוף פברואר והשיווק המקדים צפוי להתחיל עוד בחודש מרץ הקרוב. למרות המתרחש ברחבי המדינה, חל עיכוב של כחודשיים בלבד בלוחות הזמנים לנכס זה.

לסיכום, למרות שהמגיפה המשתוללת בארה"ב מסכנת ופוגעת בעיקר בבני הגיל השלישי, העובדה שנכסי הפורטפוליו נמצאים בשלבי הקמה ומיועדים בעיקר לדיירים שאינם עצמאיים, מאפשרת לחברת הניהול להמשיך לקדם את הבניה ולאכלס את הנכסים ככל שניתן.
אנו מרוצים בסה"כ מהתקדמות הפרויקט ומימוש התוכנית העסקית ואנו צופים כי שלושת הפרויקטים יסתיימו במהלך שנת 2021 וחלקם אף יתחילו לחלק עד סוף השנה.