Assisted Living 2, Georgia, USA
עדכון רבעון 03|2021

פרטי הנכס

מיקום הנכס	Hamilton, Cartersville, Hickory Flat, GA
סוג הנכס	בתי דיור מוגן
תאריך השקעה	ספטמבר 2020 (קריאה ראשונה)
הון מושקע	$ 6,000,000
שותף מנהל	בוליגו קפיטל בע"מ
תפוסה	בשלבי בניה

עדכון רבעון 2021|03

לאחר סבב השקעות ראשון ומוצלח, בחודש ספטמבר 2020 חברנו פעם נוספת לשותפות המנהלות "בוליגו" ו- "Manor Lake" במטרה להקים שלושה בתי אבות במדינת ג'ורג'יה.

במסגרת ההשקעה התחייבנו להון עצמי של עד 6 מיליון דולר (בתוספת הוצאות) אשר יושקעו בשלושה נכסים שונים, בהתאם לפעימות השקעה הנובעות מקצב רכישת הנכסים ועד לשנה מיום ההתחייבות.

<u>רכישות:</u>
עד היום נרכשו שני נכסים, הראשון בעיר "המילטון" והשני בעיר "קרטרסוויל", שניהם במטרופולין העיר אטלנטה.
בימים אלו אנו נמצאים בשלבי סגירה של הנכס השלישי והאחרון בעיר "Hickory Flat", הכולל 174 יחידות, מתוכן 94 לדיור סיעודי 40 ,(AL) יחידות לדיור לאנשים הסובלים מדמנציה ברמות שונות (MC) ו-40 יחידות של דיור עצמאי (IL).

<u>התקדמות הבניה:</u>
Hamilton – לאחר עיכוב של כ- 3 חודשים, הסתיים שלב הכנת השטח, הנחת תשתיות ביוב וחשמל ואנו נמצאים בשלב סופי של יציקות הביסוס. צפי להתחלת אכלוס תוך חצי שנה.
Cartersville – הסתיים שלב הכנת הקרקע, פינוי השטח והתחילו בהנחת התשתיות.

<u>קריאות לכסף:</u>
עד כה קראנו להון עבור שתי העסקאות שבוצעו ובסך הכל, ל- 4 מיליון דולר בתוספת הוצאות.
בימים הקרובים אנו צפויים לקרוא ל- 2 מיליון דולר האחרונים ובכך נסיים את התחייבותנו ואת תקופת ההשקעה.

לסיכום,
אנו מרוצים מתפקוד השותפות המנהלות וקצב התקדמות הפרויקטים. אנו סבורים כי העיכובים אשר הקשו עלינו בתקופת הקורונה כבר מאחורינו ושכעת אנו נדביק את הפערים לקראת סיום הבנייה ואכלוס הנכסים כמתוכנן.