Assisted Living 2, Georgia, USA
עדכון רבעון 01|2022

פרטי הנכס

מיקום הנכס	Hamilton, Cartersville, Hickory Flat, GA
סוג הנכס	בתי דיור מוגן
תאריך השקעה	ספטמבר 2020 (קריאה ראשונה)
הון מושקע	$ 6,300,000
שותף מנהל	בוליגו קפיטל בע"מ
תפוסה	בשלבי בניה

עדכון רבעון 01|2022

רכישות:

שלב הרכישות הסתיים ובמסגרתו נרכשו שלושה נכסים לטובת פיתוח בתי אבות במדינה ג'ורג'יה, ארה"ב.

התקדמות הבניה:

Hamilton Mill– נכון לסוף הרבעון הראשון כ-9.2 מיליון דולר מתוך תקציב של כ-16.6 מיליון דולר הוצאו על הפרויקט. נותרה יתרה מספקת להשלמת הפרויקט ואנו לא צופים חריגה בתקציב הפרויקט. השלבים שהושלמו:

1. הקירוי הושלם, והסלעים הדקורטיביים מוצבים.
2. בוצעו יציקות הבטון עבור מדרכות ופאטיו לאגף דיור מוגן.
3. האגף הדמנטי עבר את בדיקת האקוסטיקה שלו ויותקן בידוד.
4. תכנון עבודות הגינון הסתיים ובימים אלו נבחר קבלן ביצוע.
5. התבצע סקר הקרקע וכל שנותר הוא קבלת ההיתר לתוכנית הביסוס (LDP), אשר הינו האחרון הנדרש והתעכב עקב חוסר בכוח אדם ברשויות.

אנו צופים כי התחלת אכלוס המתקן תתקיים כבר בחודש יולי השנה וזאת לאחר קבלת האישורים הסופיים. עד כה, במסגרת פגישות אשר התקיימו עוד טרם תחילת שיווק הפרויקט, נחתמו מספר הסכמי שכירות ואף התקבלו פיקדונות עבור 4 יחידות.

Cartersville – נכון לסוף הרבעון, הושקעו בפרויקט כ-4.04 מיליון דולר מתקציב ה-19.6 מיליון דולר. גם כאן אנו לא צופים חריגה מתקציב הפרויקט. עד כה, הסתיים שלב הכנת הקרקע, פינוי השטח והתחלנו בהנחת התשתיות.

Hickory Flat – עד סוף הרבעון הראשון, הוצאו לטובת הפרויקט כ-5.5 מיליון דולר מתוך תקציב של כ-36.5 מיליון דולר. ישנה יתרה מספקת להשלמת הפרויקט ואנו צופים שנצליח לעמוד במסגרת התקציב שנקבעה מראש.

כפי שדווח בעבר, העיכוב בבנייה נבע מתנאי מזג האוויר. למרות זאת, לוחות הזמנים "הודבקו" ועד כה הושלם שלב הנחת התשתיות, הכולל גם את סלילת נתיבי הגישה וביסוס המבנה אשר עתיד להבנות.

אנו צופים כי מסירת הפרויקט מקבלן הפיתוח לקבלן הבניה תתבצע כבר בחודש נובמבר הקרוב וזאת לאחר קבלת יתרת ההיתרים הנדרשים לכך.

לסיכום,

עד כה, הושלמו כלל הקריאות לכסף וסך ההון העצמי נקרא והושקע.

אנו מרוצים באופן כללי מניהולה של השותפה המנהלת ומקצב קידום הפרויקט. חרף העיכוב בלוח הזמנים, אנו שמחים לדווח שקצב ההתקדמות בפרויקטים הואץ ויסתיים על פי המתוכנן.