Data Center,
Los Angeles, CA
עדכון רבעון 02|2022

פרטי הנכס

מיקום הנכס	Los Angeles, CA
סוג הנכס	תשתיות
תאריך ההשקעה	מרץ 2021
הון מושקע	$ 12,197,000
שותף מנהל	Glacier Global Partners
תפוסה	95%

עדכון רבעון 02|2022

בהמשך לחתימת השוכר "גולף" (שם קוד) על הסכם בהיקף של כ- 8.8 מגה וואט, במהלך הרבעון האחרון התקדמו עבודות ההקמה בנכס כצפוי, למעט עיכובים הקשורים בשרשרת האספקה העולמית.

עקב כך, אנו צופים כי סיום השלב השני והאחרון בעבודות יידחה עד לחודש ינואר 23' כאשר מדובר בעיכוב מצטבר של כ- 3 חודשים לעומת התכנון הראשוני. חשוב לציין כי לא מדובר באירוע חריג, שכן משיחות עם "גולף" אנו למדים על עיכובים רבים וחמורים יותר באתרים אחרים שלו בעולם כולו. השוכר מודע לתמונת המצב העולמית ומקבל את העיכוב בהבנה ואף מרוצה מעצם העבודה שמדובר בעיכוב קל ביחס לנסיבות.

על האף העיכוב והעלייה המשמעותית בעלויות הציוד, אנו צפויים לעמוד בתקציב הראשוני שנקבע לטובת ההתאמות בעלות של כ- 92 מיליון דולר.

הרחבת הנכס

אנו שמחים לבשר כי חברת "Amazon", אשר הינה השוכר השני בגודלו בנכס, מתכוונת לשכור את מלוא הקיבולת החדשה שתוקם בקרוב לצד הבניין הקיים- מדובר על הקמתם של 3.5 מגה וואט נוספים על פני שטח של כ- 30,000 SQF. השטח הנוסף ישמש את "Amazon" לבניית עוגן לרשת האזורית שלה בתשתית ייחודית והשלישית במספר בכל אזור LA.

ההסכם החדש אשר עתיד להיחתם יהיה לתקופה של 10 שנים, לפי מחיר של כ-$120 למגה וואט, עם עלייה של כ- 2.5% כל 5 שנים. אנו מערכים שמדובר בתוספת של כ- 5-6 מיליון דולר לשורת ה- NOI, כאשר עלות ההקמה מוערכת בכ- 50 מיליון דולר. מדובר על הסכם ארוך טווח עם שוכר בעל דירוג אשראי גבוה ביותר אשר עתיד להוסיף ערך משמעותי לנכס.

חלוקות

בהתאם לסיכום הראשוני מול הבנק הממן, תתאפשר החלוקה רק לאחר סיום עבודות ההתאמה בבניין לטובת השוכר החדש בנכס- "גולף". כאמור, בהתאם לכך אנו צופים את תחילת החלוקות לקראת סוף 2022.

לסיכום, מכלול המהלכים אשר ביצענו עד כה מניב תוצאות מעל למצופה ועם סיום העבודות בנכס הקיים לצד הקמת הבניין החדש אנו צופים תוספת ערך משמעותית ובשיעור ניכר מעבר לתוכנית העסקית הראשונית.

חלוקות

חלוקה ברבעון הנוכחי	חלוקה מתחילת השנה	COC מצטבר מתחילת העסקה	ROE מצטבר מתחילת העסקה
0%	0%	0%	0%