Assisted Living 2, Georgia, USA
עדכון רבעון 02|2022

פרטי הנכס

מיקום הנכס	Hamilton, Cartersville, Hickory Flat, GA
סוג הנכס	בתי דיור מוגן
תאריך השקעה	ספטמבר 2020 (קריאה ראשונה)
הון מושקע	$ 6,500,000
שותף מנהל	בוליגו קפיטל בע"מ
תפוסה	בשלבי בניה

עדכון רבעון 02|2022

סקירת שוק

במהלך הרבעון האחרון נמשכת מגמת עליית שיעורי האינפלציה וההתייקרות בשווקים. הפרויקט אשר עדיין נמצא בשלבי בנייה מתקדמים, חשוף יותר להשפעות ושינויים אלה המתרחשים בשוק. על אף זאת, איננו סבורים כי ההתייקרות הנוכחית תוביל לירידה בביקוש לדיור מוגן. הערכתנו כי רמות המחירים בשוק דווקא יתרמו לשיעורי תשואה גבוהים יותר מהמתוכנן בהתאם לתוכנית העסקית.

Hamilton Mill

נכון לסוף הרבעון האחרון, המתחם נמצא בשלבי הקמה סופיים והבנייה הפיזית הסתיימה. בהתאם לכך, אנו צופים כי נוכל לקבל את תעודת האכלוס לקראת בחודש ספטמבר 2022. במקביל, ייפתח הבית לאכלוס במהלך חודש אוקטובר. בנוסף, מנהל השיווק כבר החל באיסוף פיקדונות של שוכרים פוטנציאליים, כאשר עד כה התקבלו כ- 11 פיקדונות למתחם.

נכון לסיום הרבעון , סך העלויות בפרויקט עומדות על כ- 12.1 מיליון דולר מתוך תקציב כולל של כ- 16.6 מיליון דולר. על בסיס נתונים אלה אנו מערכים כי הפרויקט יושלם במסגרת התקציב ובמסגרת לוחות הזמנים בתוכנית העסקית.

Cartersville

הפרויקט נמצא בשלב יציקות הבטון, כאשר עד כה נוצק הבטון למבנה האגף הדמנטי ועמודי התווך במתחם. המשך היציקות במתחם מתעכב על רקע הבעיות בשרשרת האספקה העולמית, דבר המשפיע על זמינות הבטון בכל ענף הבנייה במדינה. למרות זאת, איננו צופים כי תחול חריגה בלוחות הזמנים ברמת הפרויקט ואנו צופים שהבנייה תושלם במהלך חצי השנה הקרובה.

נכון לסוף הרבעון, סך העלויות בפרויקט עמד על כ- 5.2 מיליון דולר מתוך תקציב כולל של כ- 19.6 מיליון דולר. על בסיס נתונים אלה אנו מערכים כי הפרויקט יושלם במסגרת התקציב ובמסגרת לוחות הזמנים בתוכנית העסקית.

Hickory Flat

ממשיכות עבודות הכנת התשתית לפרויקט, כאשר במהלך הרבעון האחרון הותקנו בריכות ניקוז ובוצע פינוי עצים ושורשים במתחם. בנוסף, התקבל היתר סטיית הקרקע (LDP).

נכון לסוף הרבעון השני, סך העלויות בפרויקט עמד על כ-5.5 מיליון דולר מתוך תקציב כולל של כ-36.5 מיליון דולר. עד כה הפרויקט מתנהל בהתאם לתקציב ואנו צפויים לעמוד ביעדי התוכנית העסקית.

לסיכום, אנו מרוצים מהתנהלות השותף המנהל אשר עומד בלוחות הזמנים ויעדי התוכנית העסקית. כמו כן, אנו סבורים כי חלוקה ראשונה תתבצע במהלך שנת 2023.