Assisted Living 2, Georgia, USA

עדכון רבעון 01|2023

פרטי הנכס

מיקום הנכס	Hamilton, Cartersville, Hickory Flat, GA
סוג הנכס	בתי דיור מוגן
תאריך השקעה	ספטמבר 2020 (קריאה ראשונה)
הון מושקע	$ 6,475,000
שותף מנהל	בוליגו קפיטל בע"מ
תפוסה	בשלבי בניה

עדכון רבעון 01|2023

כללי

בשווקים המרכזיים, שיעורי התפוסה של דיור מוגן חזרו לרמות טרום-מגיפה של מרץ 2020 או עברו אותם, כאשר חלק מהשווקים נמצאים בטווח של פחות מעשירית האחוז מהחזרה לרמות של מרץ 2020. דוגמאות בולטות כוללות את דאלאס, שבה התפוסה עומדת על 83.1%, העולה על רמת מרץ 2020 ב- 0.25% יותר וקנזס סיטי, עם תפוסה של 85.4%, העולה על רמת מרץ 2020. שווקים כגון אטלנטה הוכיחו גם הם התאוששות ניכרת בשיעורי התפוסה של הדיור המוגן. בנוסף, 20 מתוך 31 השווקים העיקריים ראו שיעורי תפוסת דיור מוגן מעל 80% באפריל 2023.

Hamilton Mill

כפי שעודכן ברבעון הקודם, המתחם נפתח לאכלוס במהלך חודש נובמבר 2022 ונכון לתום הרבעון הראשון של 2023, התפוסה בנכס עומדת על שיעור של כ- 50% בתוך 5 חודשים בלבד. מצבת הדיירים בנכס עומדת על 52 דיירים, 30 מתוכם בדיור מוגן ו- 22 באגף הדמנטי. בנוסף, ישנם 5 פיקדונות כאשר לשלושה מתוכם כבר נקבע תאריך כניסה למתחם. במהלך הרבעון נרשמו יותר מ- 120 פניות למתחם, זאת עקב עבודה מצוינת של צוות השיווק של המתחם, אשר מצליח בתקופת זמן קצרה להביא את המתחם לשיעורי תפוסה גבוהים מהצפוי.

Cartersville

נכון לסוף הרבעון הראשון של 2023, רוב העבודות במתחם כבר הסתיימו והיתר האכלוס למתחם הראשי התקבל במהלך הרבעון. אי לכך, אנו צופים כי דיירים ראשונים יכנסו כבר בהקדם. בנוסף, במהלך חודש אפריל התקבל היתר אכלוס למתחם הקוטג'ים ולאחר מספר שבועות כבר החלו הדיירים הראשונים לאכלסו. הביקוש למתחם גבוה מאד ונכון לסוף חודש אפריל ישנם כ- 29 פיקדונות מדיירים שממתינים לכניסה למתחם. נכון לסוף הרבעון הראשון, ההוצאות בגין הפרויקט עומדות על 16.4 מיליון דולר מתוך תקציב של 19.6 מיליון דולר. בהתאם לכך, אנו צופים כי העבודות יסתיימו במסגרת יעדי התוכנית העסקית והתקציב המקורי.

Hickory Flat

רוב עבודות הדיפון הסתיימו, מלבד מספר קירות תמך שיש עדיין להציב כדי להשלים את עבודות דירוג המשטח באתר. בנוסף, רוב עבודות סלילת הדרכים הפנימיות במתחם הקוטג' הסתיימו. עקב העיכובים שחלו בקבלת חלק ניכר מהחומרים הדרושים להשלמת הבנייה במתחם, לוחות הזמנים באשר להשלמת הפרויקט נדחו ותאריך הסיום העדכני הוא לקראת תחילת 2024. נכון לסוף הרבעון הראשון, ההוצאות בגין הפרויקט עומדות על כ- 7.8 מיליון דולר מתוך 36.5 מיליון. מעבר לחריגה בזמני הפרויקט, השלמת הפרויקט צפויה להסתיים במסגרת התקציב.

לסיכום, הביקוש למתחמי הדיור עולה על המצופה וקצב האכלוס בשני המתחמים גבוה מהתחזית הראשונית. שניים מתוך שלוש מתחמים נמצאים כעת בעיצומם של הליכי האכלוס ואנו סבורים שהביקוש הגבוה ישמר כפי שהיה עד כה.